

**Projetos
Olímpicos**

**Fábrica de
Escolas**

Riourbe

Hospitais

**Arena
Carioca**

Clínica da Família

**Nave do
Conhecimento**

Armando Queiroga



CIDADE OLÍMPICA

RIO DE JANEIRO | BRASIL



Parque Olímpico

- 1,18 milhões de metros quadrados
- 9 arenas
- 16 Esportes Olímpicos
- Financiamento Inovador: PPP
- Pós Jogos: um novo Bairro
- Centro Olímpico de Treinamento: Principal Legado Esportivo



Infraestrutura do Parque Olímpico

Início da Construção:
Jul/2012

Aug/2014

Entrega em:
Jan/2016

0%

100%

Projected
(Jul 31, 2016)

49,55%

Executed
(Jul 31, 2016)

53,52%

Physical Progress

- Serviço de infraestrutura avançados: 50 quilômetros de cabos já foram enterrados

MASTERPLAN Parque Olímpico-Modo Jogos




- 1 Halls 1, 2 and 3
- 2 IBC
- 3 OBS
- 4 MPC
- 5 Hotel
- 6 Tennis Centre
- 7 Velodrome
- 8 Aquatic Centre
- 9 Handball Arena
- 10 Aquatic Centre Maria Lenk
- 11 Rio Arena

Legenda:

- NPPP
- PPP

HALLS 1, 2 and 3 (Centro Olímpico de Treinamento)

- Arena Permanente
- 5 Esportes Olímpicos
- Parte do Futuro Centro Olímpico de Treinamento




HALLS 1, 2 and 3

- **Sport:** Basketball, Judo, Wrestling, Esgrima, Taekwondo
- 16 k, 10k e 10 k seats

Jul 2014

IBC

- Prédio Permanente
- 85.000 m².
- 20 m. Altura
- 40 m. Fundações





MPC / HOTEL

MAIN PRESS CENTRE (MPC)


- Arena Permanente
- 27.000 m²
- Capacidade: 5.000 pessoas
- 24 horas por dia (durante o evento)

HOTEL

- Prédio Permanente
- 400 quartos



MPC / HOTEL



ATHLETES' VILLAGE

- 31 prédios
- 10.500 atletas olímpicos



ATHLETES' VILLAGE

- Infraestrutura pronta
- Parque Público com 72.000 m²



Centro de Tennis

Modo Jogos

- Main Arena : 10.000 seats
- 5.000 seats arena
- 3.000 seats arena
- 7 courts with 250 seats
- 6 warm up courts

LEGACY

- Main Arena with 10.000 seats and 7 tennis courts



Centro de Tenis




- Pré moldados: 40%
- Entrega: 4º Tri/15



Velódromo

- Arena Permanente
- 5000 assentos
- Parte do COT



Velódromo

- 100% Estacas
- Blocos de Fundações
- Parte do COT
- Entrega 4º Tri/15



Centro Aquático

- Arena Temporária
- 18000 Assentos



Centro Aquático

- 100% Estacas
- Blocos de Fundações
- Piscina Temporária
- Entrega 1º Sem/16



Arena de Handball

- Arena Temporária:
Arquitetura Nômade
- 12000 assentos
- Depois dos Jogos a Arena se
Transformará em 4 Escolas
Públicas com ginásios



Arena de Handball



- 100% Estacas
- Blocos de Fundações
- Pilares : 30% Montados
- Entrega 4º Tri/15



Complexo de Deodoro



PERMANENT VENUES TO BE BUILT

- 1-Olympic Whitewater Stadium
- 2-Olympic BMX Centre
- 5-Deodoro Arena

VENUES TO BE REMODELED

- 4-National Shooting Centre
- 6-Hockey Arena
- 8- Modern Pentathlon Aquatic Centre
- 9-National Equestrian Centre

TEMPORARY VENUES

- 3-Olympic Mountain Bike Park
- 7-Rugby and Modern Pentathlon Arena

DEODORO SCHEDULE

DEODORO ARENA - 5000 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q1 2016

Test-event: Mar 10-13, 2016

OLYMPIC WHITEWATER STADIUM - 8000 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q1 2016

HOCKEY ARENA - 10,000 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q4 2015

OLYMPIC BMX CENTRE - 7,500 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q4 2015

Test-event: Oct 1-4, 2015

NATIONAL SHOOTING CENTRE - 2,000 seats


Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q2 2016

Test-event: April 16-24, 2016



DEODORO ARENA



OLYMPIC BMX CENTRE



NATIONAL SHOOTING CENTRE

DEODORO SCHEDULE



MODERN PENTATHLON AQUATIC CENTRE

2,000 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q1 2016

Test-event: Mar 10-13, 2016

NATIONAL EQUESTRIAN CENTRE

14,800 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q2 2016

Test-event: Aug 6-9, 2015

OLYMPIC MOUNTAIN BIKE PARK

2,500 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q4 2015

Test-event: Oct 9-11, 2015

RUGBY & MODERN PENTATHLON ARENA

20,000 seats

Beginning of works: Jul/2014

To be delivered by: Q1 2016

Test-event: Mar 5-6, 2016



CIDADE OLÍMPICA

RIO DE JANEIRO | BRASIL

MUITO OBRIGADO !

